

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.6 第18号

りゅう せん えん くみ あい
柳泉園組合

工事進捗状況

- 土壌汚染対策工事を引き続き行っています。
- 汚染土壌の入れ替え工事が残り3割程度となりました。
- 6月より、建物や設備、煙突等の土台基礎杭の除去を行います。

引き続き、清柳園焼却施設解体工事に御理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

6月の安全目標

全国安全週間準備期間

(6/1~6/30)

不安全状態・不安全行動

の徹底排除

熱中症予防対策



移動式計量器



汚染土壌の除去が完了し、良質土で埋戻した箇所を整地している様子です。



移動式計量器にて、トラックの積荷の積載量を測り過積載を防止し、安全に運搬します。

6月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
建物解体撤去工事 土間、基礎撤去	工場棟 建屋土間撤去							工場棟建屋 基礎撤去																										
								撤去基礎 小割																										
基礎杭撤去工事	杭抜き機搬入、準備工							建屋・設備機器 杭撤去							煙突 杭撤去							灰ビット 杭撤去												
								撤去杭 検尺・確認、小割、搬出																									予備日	
土壌汚染対策工事																																		
解体発生材																																		
土壌対策発生材	随時搬出入																																	
埋戻し土搬入																																		

施工会社



株式会社エイワ産業

