

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2025.5 第5号

りゅう せん えん くみ あい
柳 泉 園 組 合

工事進捗状況

- ・プラント設備の養生足場を組立てています。5月20日頃からダイオキシン類の除去作業を開始予定です。
- ・煙突の耐火煉瓦を撤去し、手作業にて躯体を解体をしています。
- ・ゴールデンウィークはカレンダー通りの休工となります。

5月の安全目標

6 s運動の推進

(整理・整頓・清掃
・清潔・作法・躰)

現地K Yの促進

プラント設備養生足場設置の様子です。



煙突内耐火煉瓦撤去の様子です

5月工程表

5月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
仮設工事 工場棟	プラント外部養生組立																														
汚染物除去工事 ダイオキシン除去 工場棟												密閉養生、クリーンルーム設置									ダイオキシン類除去作業										
建屋解体撤去工事																															
煙突	煙突解体																														
環境測定																				作業前測定											

施工会社：  株式会社エイワ産業

