

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.1 第13号



りゅう せん えん くみ あい
柳 泉 園 組 合

工事進捗状況

- ・掘削と搬出：汚染土壌を慎重に掘り起こし、順次、敷地外へ搬出していきます。
- ・廃棄物処理：掘削中に出た廃棄物は、フレコンバックに密閉して安全に保管・搬出していきます。
- ・基礎の撤去：地中に残っている建物の基礎構造物を解体・撤去していきます。
- ・防塵対策の更新：作業エリアの変更に合わせ、仮囲いの一部を「防塵ネット」へ切り替え、粉じんの飛散防止に努めます。
- ・埋戻し：汚染土壌・埋設廃棄物の掘削除去が終わった場所から、順次、良質土で埋めていきます。
- ・地下水質調査：専門機関による地下水の分析調査を継続します。

本年も清柳園焼却施設解体工事にご理解とご協力を賜ります様、何卒よろしくお願いいたします。

1月の安全目標

建設業年末年始

労働災害防止強化月間

(12/1～1/15)

火災・爆発災害の防止

始業前点検の実施

年末年始の休工

令和7年12月27日（土）から

令和8年1月4日（日）まで



埋設廃棄物（焼却灰）の除去を行っています

良質土にて埋戻しを行っています



廃棄物はフレコンバックに詰めて保管・搬出します。



1月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
建物基礎撤去工事																															
土間、基礎撤去																															
環境測定																															
土壌汚染対策工事																															
解体発生材																															
土壌対策発生材																															
随時搬出																															



施工会社



株式会社エイワ産業